



Az.: 60.2

Rotenburg (Wümme), 09.11.2022

Mitteilungsvorlage Nr.: 0185/2021-2026

Gremien	Datum	TOP	beschlossen	Bemerkungen
Ausschuss für Planung und Hochbau	24.11.2022			
Verwaltungsausschuss	07.12.2022			

Baumaßnahme Kindertagesstätte Unterstedt

Kenntnisnahme:

Die Mitteilungsvorlage zum aktuellen Sachstand „Baumaßnahme Kindertagesstätte Unterstedt“ wird zur Kenntnis genommen.

Am 14. September wurde dem Hochbau / Gebäudemanagement mitgeteilt, dass die Firma Buderus die bestellte Wärmepumpe für den Neubau der KiTa Unterstedt zum genannten Termin nicht liefern kann. Eine verbindliche Aussage kann aufgrund von Lieferschwierigkeiten durch die Pandemie und dem Grundproblem der derzeitigen weltweiten Versorgungsengpässe nicht gemacht werden. Das hat zur Folge, dass die geplante Inbetriebnahme der KiTa auf unbestimmte Zeit verschoben wird. Eine Interimslösung ist für den Bau in diesem Zeitfenster nicht möglich. Die Firma Schreiber (Fachfirma für Heizung, Sanitär, Lüftung) gewährleistet jedoch für die Bauphase über den Winter ein frostfreies Gebäude.

Das Schreiben der Firma Buderus ist beigelegt.

Torsten Oestmann